

ОТЧЁТ  
 об исполнении публичной декларации целей и задач  
 Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области  
 за 2021 год на 01.10.2021

№ п/п	Задача	Состояние дел по решению задачи	Промежуточные количественные показатели работы	Ответственный исполнитель в ИОГВ (ФИО, должность)
<b>Цель Декларации. повышение качества жизни граждан, поддержка и продвижение культурных инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности, формирование гармонично развитой личности и укрепление единства социокультурного пространства муниципальных образований Ульяновской области</b>				
1.	Обеспечить число посещений культурных мероприятий в Ульяновской области на уровне 2019 года	Мониторинг на АИС «Статистическая отчетность отрасли» до 5 числа месяца, следующего за отчетным.	Уровень достижения по итогам 9 месяцев 2021 года достигает 52% от годового значения (6130,9 тыс. посещений).	Хваткова Галина Евгеньевна, начальник отдела аналитики и планирования
2.	Ввод в эксплуатацию 2 вновь построенных сельских дома культуры в сёлах Дмитриево Помряскино МО «Старомайнский район», Шиловка МО «Сенгилеевский район»	<p>1. Строительство здания СДК с. Дмитриево-Помряскино Старомайнского района осуществляется в ходе заключенного 20.08.2020 2-х летнего контракта стоимостью 28913,0 тыс.рублей (ФБ - 22918,1 /ОБ - 5030,8 / МБ - 964,1) с ООО «ПРОМОНТ». Срок завершения строительства - 31.12.2021. Выполнены работы по планировке территории, устройству фундамента, гидроизоляции фундамента)</p> <p>2 Проект строительства СДК в с.Шиловка Сенгилеевского района не реализуется из-за отсутствия ПСД с положительным заключением государственной экспертизы.                      По согласованию с Министерством культуры РФ, объект заменен на строительство Старотимошкинского ДК на 150 мест в рамках 2-х годичного контракта в период 2021-2022, с вводом в эксплуатацию в 2022 году.</p>	1.Общий объем выполненных работ на отчетную дату составляет 80.09.2021%	Мисяков Сергей Иванович, начальник отдела творческого планирования и реализации проектов Яковлева Анна Васильевна, начальник отдела материально-технического обеспечения
3.	Выполнить	Контрольные точки		Мисяков Сергей

	ремонтные работы за счет средств консолидированного бюджета на 34 муниципальных объектах культуры 20 муниципальных образований			Иванович, начальник отдела творческого планирования и реализации проектов
4.	оснастить оборудованием 15 сельских домов культуры в 13 муниципальных образованиях Ульяновской области	По состоянию на 01.10.2021 контрактация по оснащению обррудованием завершена	По состоянию на 01.10.2021 оснащено 12 учреждений культуры	Мисяков Сергей Иванович, начальник отдела творческого планирования и реализации проектов
5.	Рост заработной платы работников культуры на 6,6 %	<i>Рост уровня заработной платы работников культуры в соответствии с графиком</i>	Рост уровня заработной платы работников культуры в соответствии с графиком	Михеева Марина Сергеевна, заместитель Министра - директор департамента экономики, финансов и права
6.	Достижение уровня удовлетворённости граждан Ульяновской области качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры 90% (согласно опросам граждан и результатам	Подведение итогов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры 1 раз по итогам отчетного года.		Михеева Марина Сергеевна, заместитель Министра - директор департамента экономики, финансов и права

	проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры)			
<b>Цель 1. Создание качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)</b>				
7.	Завершение реализации основного этапа ремонтно-реставрационных работ здания ОГАУК «Ленинского мемориала»	Ремонтно-реставрационные работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Здание Мемориального центра, сооружённое в честь 100-летия со дня рождения Ленина Владимира Ильича» выполняются работы в рамках заключенных контрактов: - на замену аварийных участков инженерных сетей и оборудования вентиляции, системы пожаротушения, насосной станции; - ремонт кровли, фасада и гранитной платформы. Завершение этапа противоаварийных работ запланировано до 24.12.2021	Общий объём выполненных работ за 2021 год 27% Общий объём выполненных работ за период 2019-2021 – 79%	Яковлева Анна Васильевна, начальник отдела материально-технического обеспечения
8.	Ремонт зданий областных государственных учреждений культуры (8) и муниципальных учреждений культуры (34) в 20 МО	ОГКУ 1) Ремонт системы отопления в здании ОГБУК «Эстрадный балет «Экситон» выполнен в полном объёме. 2) Ремонтные работы в здании ОГБПОУ «Ульяновский колледж культуры и искусства» выполнены в полном объёме: - по адресу: ул. Ленина 46/48, (замена окон, ремонт теплового узла с заменой приборов учета, асфальтирование площадки); - по адресу: ул. Назарьева, д.4 корп.2 (частичный ремонт кровли). 3) 2-й этап ремонта кровли здания ОГАУК «Ульяновский драматический театр им. Гончарова» завершён. Работы выполнены в полном объёме. 4) ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей». Работы по гидроизоляции фундамента здания по	100%  100%  100%  100%	Яковлева Анна Васильевна, начальник отдела материально-технического обеспечения

		<p>адресу: Л. Толстого, 46 выполнены в полном объеме.</p> <p>5) ОГБУК «Государственный ансамбль «Волга» Противоаварийные работы в здании бывшей филармонии выполняются в ходе двухгодичного контракта в период 2021-2022. Срок завершения 31.08.2022.</p> <p>6) Противоаварийные работы в помещениях здания ОГАУК «Ульяновский Театр юного зрителя» по адресу: ул. Спасская, 10 планируется завершить до 01.12.2021 в ходе заключенного контракта.</p> <p>7) Для выполнения ремонта фасада здания Центра Татарской культуры ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области» по адресу: ул. Нариманова, 25 выполнено обследование, разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт фасада здания. Конкурсная документация для размещения гос.закупки проходит согласование.</p> <p>8) Реставрация отдела редких книг в здании ОГБУК «Дворец книги - Ульяновская областная научная библиотека им. В.И. Ленина» планирует выполнить в рамках заключенного контракта до 30.11.2021.</p> <p>МО</p> <p>1. Завершение ремонта здания ЦКиД «Восход» г. Димитровграда (ремонт фасада, зрительного зала, колонного зала, фойе) планируется в ходе заключенного контракта до 01.12.2021.</p> <p>2. Капитальный ремонт Юрловского ДК Базарносызганского района выполняется в ходе 2-х годовичного контракта, заключенного 31.03.2021 на период 2021 – 2022 годов.</p> <p>3. Ремонт ЦКиД в г.Барыш (ремонт фасада и электромонтажные работы в здании) выполнен в полном объеме.</p>	<p>Общий объем выполненных работ составляет 6%, и 21% от объема работ первого этапа (2021)</p> <p>Общий объем выполненных работ составляет 35%</p> <p>Общий объем от запланированных работ составляет 13%</p> <p>Подрядчик определен в ходе конкурсных процедур 01.10.2021</p> <p>70%</p> <p>26%</p> <p>100%</p> <p>0%</p>	
--	--	--	--	--

		<p>4. Ремонт кровли в здании Вешкаймского краеведческого музея, запланированный на 2021 год на отчетную дату не ведётся. Контракт расторгнут, другой подрядчик не определён.</p> <p>5. Ремонт зрительного зала ГДК Чуфарово Вешкаймского района в рамках контракта, заключенного 15.06.2021 планируется выполнить до 31.12.2021.</p> <p>6. Капитальный ремонт Инзенского РЦТиД выполняется в ходе трёхгодичного контракта в период 2021-2023 годов. Работы, предусмотренные в первом этапе (2021) выполнены в полном объёме.</p> <p>7. Замена оконных блоков в здании ДК с.Краснополка Карсунского района выполнена в ходе исполнения контракта, заключенного 12.05.2021 в полном объёме.</p> <p>8. Капитальный ремонт здания Кузоватовского РДК выполняется в рамках 3-х летнего контракта, заключенного 11.05.2021 в период 2021-2023. Работы, предусмотренные в первом этапе (2021) выполнены 50%.</p> <p>9. Капитальный ремонт фасада здания Майнский МЦК выполняется в рамках 2-летнего контракта, заключенного 16.06.2021 в период 2021 – 2022 годов. Работы, предусмотренные в первом этапе (2021) выполнены на 30%.</p> <p>10. Капитальный ремонт здания Абрамовского СДК Майнского района (ремонт кровли, отмостки, входной группы) будет выполнен в рамках 2-х летнего, заключенного 19.04.2021 на период 2021-2022 годов. Работы, предусмотренные в первом этапе (2021) выполнены в полном объёме.</p> <p>11. Капитальный ремонт здания СДК с. Полбино Майнского района (ремонт кровли, фасада, системы отопления, замена дверных и оконных блоков, электропроводки, космический ремонт внутренних</p>	<p>75%</p> <p>Общий объём выполненных работ составляет 11% (от объёма 3-х летнего контракта)</p> <p>100%</p> <p>Общий объём выполненных работ составляет 3% (от объёма 3-х летнего контракта)</p> <p>Общий объём выполненных работ составляет 20%</p> <p>Общий объём выполненных работ составляет 46%</p> <p>Общий объём выполненных работ составляет 40%</p> <p>Общий объём выполненных работ составляет 0%</p>	
--	--	---	--	--

		<p>помещений) выполняется в ходе контракта, заключенного 29.06.2021. Сроки выполнения работ 01.12.2021.</p> <p>12. Капитальный ремонт здания СДК с Новоселки Мелекесского района выполняется в ходе 3-годового контракта, заключенного 17.05.2021 на период 2021 – 2022.</p> <p>На отчетную дату, подрядчик не выполнял обязательства, предусмотренные контрактом. В результате претензионной работы подрядчик приступил к работам по усилению фундаментов с 02.09.2021. Срок выполнения работ 1-го этапа до 31.12.2021</p> <p>13. Замена оконных блоков в здании ГДК с.Рязаново Мелекесского района выполнена в полном объеме.</p> <p>14. Капитальный ремонт здания Новомалыклинской ДШИ выполняется в ходе контракта, заключенного 31.08.2021. Срок завершения работ - 01.11.2021.</p> <p>15. Ремонт помещений, в том числе зрительного зала и системы отопления в здании ДК Кристалл Новоспасского района выполняется в рамках 2-х летнего контракта, заключенного 11.05.2021.</p> <p>16. Ремонт здания Красносельского КДЦ Новоспасского района выполняется в рамках 2-х летнего контракта, заключенного 11.05.2021 на период 2021 – 2022 годов. Работы первого этапа (замена системы отопления) выполнены в полном объеме.</p> <p>17. Ремонт здания Фабричновыселковский СДК Новоспасского района выполняется в рамках 2-х летнего контракта, заключенного 08.06.2021 на период 2021 – 2022 годов. Работы первого этапа (ремонт кровли) выполнены в полном объеме.</p> <p>18. Продолжение капитального ремонта здания Радищевский РДК осуществляется в рамках 3-х летнего</p>	<p>100%</p> <p>Общий объем выполненных работ на отчетную дату составляет - 80%</p> <p>Общий объем выполненных работ на отчетную дату составляет - 75%</p> <p>Общий объем выполненных работ на отчетную дату составляет - 60%</p> <p>Общий объем выполненных работ на отчетную дату составляет - 50%</p> <p>Общий объем выполненных работ на отчетную дату составляет – 0,07%</p> <p>Общий объем выполненных работ на отчетную дату составляет - 94%</p> <p>Общий объем выполненных работ на отчетную дату</p>	
--	--	--	---	--

		<p>контракта, заключенного 16.06.2021 на период 2021-2023 годов.  Работы первого этапа (замена оконных блоков) выполнены на 10% (демонтаж).  19. Ремонт здания СДК с.Верхняя Маза Радищевского района (ремонт лицевой части фасада, замена оконных блоков, входной группы) завершается в ходе контракта, заключенного 17.05.2021. Срок завершения работ 01.10.2021  20. Ремонт здания Сенгилеевского краеведческого музея осуществляется в рамках контракта, заключенного 13.07.2021.  21. Замена окон в здании Старокулаткинского краеведческий музея выполнена в ходе исполнения контракта, заключенного 30.03.2021 в полном объёме.  22. Выкуп здания ДК Аврора в МО «город Ульяновск» осуществлен в рамках заключенного договора от 15.03.2021 №11-37  23. Капитальный ремонт здания ДШИ №10 г.Ульяновск, выполняется в ходе контракта, заключенного 31.03.2021. Срок завершения работ - 01.11.2021.  24. Капитальный ремонт здания Большенагаткинского РДК Цильнинского района выполняется в ходе 3-летнего контракта, заключенного 14.04.2021 на период 2021-2023 годов.  В ходе первого этапа объём выполненных работ составляет 10%  25. Ремонт здания СДК с. Поповка (замена оконных и дверных блоков, ремонт входной группы, системы отопления в музейной комнате) выполнен в полном объёме.  26. Модернизация теплоисточника в здании Уразгильдинского СДК выполнена в полном объёме.  Партийный Проект Местный дом культуры»  27. Вешкаймский РДК. В рамках второго этапа</p>	<p>составляет - 40%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>Общий объем выполненных работ составляет 58%</p> <p>Общий объем выполненных работ составляет 0,7%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>70%</p>	
--	--	---	---	--

	<p>контракта, заключенного 05.06.2020 работы выполнены в полном объеме ремонтные работы (отопление, отмостки, окна, двери).</p> <p>28. Карсунский РДК. В рамках второго этапа контракта, заключенного 25.03.2020 завершаются ремонтные работы (ремонт фасада, ремонт зрительного зала, отделочные работы, ремонт системы электроснабжения, монтаж АПС).</p> <p>Срок завершения работ в соответствии с контрактом 31.10.2021.</p> <p>29. Завершение ремонта здания ЦКиД с. Тагай Майнского района (фасад, косметический ремонт дискотечного зала в цокольном помещении) планируется до 01.11.2021.</p> <p>30. Ремонт фойе 2 этажа и лестничные марши здания ДК Игнатовка Майнского района выполняется в ходе 2-летнего контракта, заключенного 13.07.2021.</p> <p>Срок выполнения работ - 31.08.2022.</p> <p>31. Ремонт фойе, танцевальных залов и 2 этажа в здании Мулловского ГДК (Родник) Мелекесского района планируется выполнить до 30.08.2021 в ходе заключенного 2-летнего контракта.</p> <p>32. Завершение ремонта зрительного зала с заменой системы электроснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования МКДЦ р.п. Николаевка в ходе второго этапа контракта, заключенного 29.04.2020 года с ООО «Стройгарант» на отчетную дату выполнены в полном объеме.</p> <p>33. Ремонт зрительного зала в РДК р.п. Старая Кулатка планируется выполнить до 01.08.2021 на общую сумму 1591,4 тыс.рублей в ходе заключенного 15.03.2021 контракта.</p> <p>34. Ремонт кровли здания Сурского РДК выполнен в полном объёме.</p> <p>35. Тереньгульский КДЦ. Выполнение первого этапа ремонтных работ (замена витражей 2-го этажа, ремонт</p>	<p>40%</p> <p>70%</p> <p>25%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>20%</p> <p>100%</p> <p>55%</p>	
--	---	--	--

		<p>фасада, входной группы, крыльца, отмосток, замена окон, дверей. ремонт системы отопления, монтаж электропроводки) планируется до 31.12.2021 в рамках 2-х летнего контракта на общую сумму 6107,2 тыс.рублей:  2021 – 1 этап: 527,1 тыс. рублей  2022 – 2 этап: 5580,1 тыс. рублей  Контракт заключен 11.05.2021  36. Ремонт системы отопления в помещениях Чердаклинского РДК в рамках контракта, заключенного 15.03.2021 выполнен в полном объёме.  37. Ремонт помещений здания Октябрьского СДК Чердаклинского района (фойе, лестничный марш) выполняется в ходе 2-летнего контракта, заключенного 30.05.2021 на период 2021-2022.</p>		
9.	Создание 5 модельных библиотек на основе модельного стандарта деятельности общедоступных библиотек Ульяновской области и 4 библиотек нового поколения	<p>В рамках регионального стандарта создано 4 модельные библиотеки из 5. Открытие модельной библиотеки в Карсунском районе запланировано на ноябрь 2021.  В рамках федерального стандарта 4 библиотеки будут открыты в сентябре 2021.</p>	Создано 4 модельные библиотеки. В рамках федерального стандарта 4 библиотеки будут открыты в сентябре 2021.	Михеева Марина Сергеевна, заместитель Министра - директор департамента экономики, финансов и права Мисяков Сергей Иванович, начальник отдела творческого планирования и реализации проектов
10.	Капитально отремонтировать 2 детские школы искусств	Капитальный ремонт здания Новомалыклинской ДШИ выполняется в ходе контракта, заключенного 31.08.2021. Срок завершения работ - 01.11.2021.	Общий объем выполненных работ составляет 80%	

		Капитальный ремонт здания ДШИ №10 г.Ульяновск, выполняется в ходе контракта, заключенного 31.03.2021. Срок завершения работ - 01.11.2021.	Общий объем выполненных работ составляет 58%	
11.	Начало реконструкции Театра юного зрителя	Проект реконструкции и оснащения здания ОГАУК «Ульяновский Театр юного зрителя» (ул.Пушкинская, 11А) реализуется в ходе 3-летнего контракта, заключенного 04.03.2021 на период 2021-2023 годов. Срок завершения работ 03.05.2023.	Общий объем выполненных работ составляет 25%	
12.	Открытие Центра креативных технологий «Патриот» (ДК УАЗ)	Завершена реконструкция здания ДК УАЗ, филиал ОГБУК «ЦНК» в рамках 4-х летнего контракта. Объект введен в эксплуатацию 09.09.2021. Торжественное открытие планируется 16.09.2021	Объем выполненных работ на отчетную дату составляет 100%	
<b>Цель 2. Создание условий для реализации творческого потенциала жителей Ульяновской области («Творческие люди»)</b>				
13.	Поддержка творческих коллективов, продвижение талантливой молодежи через организацию конкурсов и фестивального движения в Ульяновской области. Проведение региональных Дельфийских игр	В 2021 году будет реализовано 8 творческих проектов, направленные на укрепление российской гражданской идентичности путем продвижения талантливой молодёжи, создания условий для творческого саморазвития и раскрытия таланта каждого гражданина (конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих организаций) Объем субсидий для каждой некоммерческой организации, ставшей победителем конкурсного отбора, составляет 500 тысяч рублей. На реализацию мероприятия предусмотрены средства в размере 4000 тыс. рублей. Защита проектов состоялась 18 марта 2021, на рассмотрение комиссии было представлено 26 заявок от некоммерческих организаций. Протоколом № 5 от 18.03.2021 определены 8 победителей. С победителями были заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий. На 31.08.2021 кассовое освоение на общую сумму 3985,2 тыс. рублей (100,0%).	В 2021 году будет реализовано 8 творческих проектов, направленные на укрепление российской гражданской идентичности путем продвижения талантливой молодёжи, создания условий для творческого саморазвития и раскрытия таланта каждого гражданина (конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих организаций) Объем субсидий для каждой некоммерческой организации, ставшей победителем конкурсного отбора, составляет 500 тысяч рублей. На реализацию мероприятия	Куракова Елена Викторовна, заместитель директора департамента культурной политики

			<p>предусмотрены средства в размере 4000 тыс. рублей. Защита проектов состоялась 18 марта 2021, на рассмотрение комиссии было представлено 26 заявок от некоммерческих организаций. Протоколом № 5 от 18.03.2021 определены 8 победителей. С победителями были заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий. На 31.08.2021 кассовое освоение на общую сумму 3985,2 тыс. рублей (100,0%).</p>	
14.	<p>Реализация культурно-познавательных программ для школьников в музеях Ульяновской области</p>	<p>Запланировано проведение 22 культурно-просветительских программ для школьников.</p>	<p>Запланировано проведение 22 культурно-просветительских программ для школьников.</p>	
15.	<p>Реализация выставочных проектов ведущими региональными музеями</p>	<p>Организованы выставочные проекты 3 ведущими региональными музеями:  ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей»;  ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А.Гончарова»;  ОГАУК «Ленинский мемориал».  Выставочные проекты реализуются в течение года. На их организацию выделены средства в размере 3782,7 тыс. рублей.  По состоянию на 31.08.2021 из 55 необходимых контрактов заключено 46 контрактов (83,6%) на общую сумму 3184,5 тыс. рублей (84%), кассовое освоение на</p>	<p>Выставочные проекты реализуются в течение года.</p>	

		общую сумму 2651 тыс. рублей (70,1%). Срок заключения контрактов до 10.09.2021. В 2021 году запланировано проведение 12 выставочных проектов.		
16.	Грантовая поддержка творческих проектов (10 проектов для реализации творческими коллективами)	В Ульяновской области поддержано 10 проектов для реализации творческими коллективами	В Ульяновской области поддержано 10 проектов для реализации творческими коллективами	
17.	Повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования с мнначала реализации НП «Культура» План 658, факт 519.	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования с мнначала реализации НП «Культура» План 658, факт 519.	
<b>Цель 3. Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры Ульяновской области («Цифровая культура»)</b>				
18.	Размещение культурных мероприятий региона на портале «Культура.РФ»	Размещено 112 мероприятий региона на портале «Культура.РФ»	Размещено 112 мероприятий региона на портале «Культура.РФ»	Мисяков Сергей Иванович, начальник отдела творческого планирования и реализации проектов
19.	Оцифровка книжных памятников Ульяновской области и размещение в Национальной электронной библиотеке, а также в «Симбирской	В 2021 году ОГБУ «Государственный архив Ульяновской области», ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная научная библиотека им. В.И. Ленина» и ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А.Гончарова» на мероприятие предусмотрено 4665 тыс. рублей.	50 книжных памятников будут оцифрованы в ноябре 2021 года	

	электронной библиотеке»			
20.	Создание выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности	Созданы 3 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам Ульяновской области, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности.	Созданы 3 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам Ульяновской области, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности.	
<b>Цель 4. Проведение мероприятий Года Книги в Ульяновской области</b>				
21.	Открытие 4-х модельных библиотек нового поколения в рамках национального проекта «Культура» и 5-ти модельных сельских публичных библиотек в рамках регионального проекта «Культурная среда»	В рамках регионального стандарта создано 4 модельные библиотеки из 5. Открытие модельной библиотеки в Карсунском районе запланировано на ноябрь 2021. В рамках федерального стандарта 4 библиотеки будут открыты в сентябре 2021.	В рамках регионального стандарта создано 4 модельные библиотеки из 5. Открытие модельной библиотеки в Карсунском районе запланировано на ноябрь 2021. В рамках федерального стандарта 4 библиотеки будут открыты в сентябре 2021.	Куракова Елена Викторовна, заместитель директора департамента культурной политики
22.	Присвоение имен 4-м муниципальным библиотекам в рамках реализации проекта «Именами славится Россия»			
23.	Присуждение 3 литературных премий			

24.	Издание не менее 20 наименований книг			
<b>ЦЕЛЬ 5: Формирование и пополнение целевого капитала для устойчивой внебюджетной поддержки деятелей культуры и искусства, государственных и муниципальных учреждений культуры, инновационных и прорывных проектов в сфере культуры</b>				
25.	Внесение изменений в Закон Ульяновской области «Об инвестиционном налоговом вычете по налогу на прибыль организаций на территории Ульяновской области и о внесении изменения в статью 9 Закона Ульяновской области «О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области»			Ившина Т.А. Исполнительный директор Фонда «Ульяновск-культурная столица»
26.	Разработка и внедрение программ лояльности в государственных и муниципальных учреждениях культуры	сформированный и переданный в доверительное управление целевой капитал		